

ESCUELA Nº 117																					
PLAN DE TRABAJO																					
MONTEVIDEO																					
PRESUPUESTO OFICIAL																					
SUB T O T A L				100,00%																	
A	OBRAS EDILICIAS	MONTO PRESUPUESTO RUBRO	DEL RUBRO / TOTAL DE OBRA	MES 0		MES 1		MES 2		MES 3		MES 4		MES 5		MES 6		MES 7		MES 8	
				% RUBRO	% OBRA	% RUBRO	% OBRA	% RUBRO	% OBRA	% RUBRO	% OBRA	% RUBRO	% OBRA	% RUBRO	% OBRA	% RUBRO	% OBRA	% RUBRO	% OBRA	% RUBRO	% OBRA
1,00	IMPLANTACION Y DEMOLICION		2,50%			81,00%	2,03%							15,00%	0,38%	4,00%	0,10%				
2,00	EXCAVACIONES		0,21%					100,00%	0,21%												
3,00	ESTRUCTURA		13,62%					39,00%	5,31%	25,00%	3,40%	24,00%	3,27%	7,00%	0,95%	5,00%	0,68%				
4,00	MUROS		2,74%							20,00%	0,55%	30,00%	0,82%	25,00%	0,68%	20,00%	0,55%	5,00%	0,14%		
5,00	REVOQUES, ALISADOS, HIDRÓFUGOS		5,26%							10,00%	0,53%	20,00%	1,05%	30,00%	1,58%	25,00%	1,32%	15,00%	0,79%		
6,00	PAVIMENTOS INTERIORES		5,12%											20,00%	1,02%	40,00%	2,05%	40,00%	2,05%		
7,00	ZOCALOS		0,21%											20,00%	0,04%	40,00%	0,08%	40,00%	0,08%		
8,00	REVESTIMIENTOS		0,92%											60,00%	0,55%			40,00%	0,37%		
9,00	AZOTEA		1,25%											100,00%	1,25%						
10,00	VARIOS		1,23%			12,50%	0,15%	12,50%	0,15%	12,50%	0,15%	12,50%	0,15%	12,50%	0,15%	12,50%	0,15%	12,50%	0,15%	12,50%	0,15%
	OBRAS EDILICIAS		33,05%																		
	%PARCIAL						2,18%		5,67%		4,63%		5,29%		6,61%		4,93%		3,58%		0,15%
	% ACUMULADO				0,00%		2,18%		7,86%		12,49%		17,78%		24,39%		29,32%		32,90%		33,05%
B	SUB CONTRATOS	MONTO PRESUPUESTO RUBRO	DEL RUBRO / TOTAL DE OBRA	MES 0		MES 1		MES 2		MES 3		MES 4		MES 5		MES 6		MES 7		MES 8	
				% RUBRO	% OBRA	% RUBRO	% OBRA	% RUBRO	% OBRA	% RUBRO	% OBRA	% RUBRO	% OBRA	% RUBRO	% OBRA	% RUBRO	% OBRA	% RUBRO	% OBRA	% RUBRO	% OBRA
11,00	CARPINTERIA		9,10%											20,00%	1,82%	40,00%	3,64%	30,00%	2,73%	10,00%	0,91%
12,00	HERRERIA Y ACERO INOXIDABLE		2,61%											20,00%	0,52%	40,00%	1,04%	30,00%	0,78%	10,00%	0,26%
13,00	ALUMINIO, VIDRIOS Y ESPEJOS		6,16%											20,00%	1,23%	40,00%	2,46%	30,00%	1,85%	10,00%	0,62%
14,00	SANITARIA		2,14%			2,00%	0,04%	5,00%	0,11%	7,00%	0,15%	15,00%	0,32%	25,00%	0,53%	21,00%	0,45%	20,00%	0,43%	5,00%	0,11%
15,00	ELECTRICA, CORRIENTES DEBILES		13,65%			2,00%	0,27%	5,00%	0,68%	7,00%	0,96%	15,00%	2,05%	25,00%	3,41%	21,00%	2,87%	20,00%	2,73%	5,00%	0,68%
16,00	MARMOLES Y GRANITOS		0,12%													80,00%	0,10%	20,00%	0,02%		
17,00	PINTURAS		5,49%											20,00%	1,10%	35,00%	1,92%	25,00%	1,37%	20,00%	1,10%
18,00	YESO		0,17%													100,00%	0,17%				
	SUB CONTRATOS		39,43%																		
	%PARCIAL						0,32%		0,79%		1,11%		2,37%		8,62%		12,65%		9,91%		3,67%
	% ACUMULADO						0,32%		1,11%		2,21%		4,58%		13,20%		25,84%		35,76%		39,43%
C	INFRAESTRUCTURA	MONTO PRESUPUESTO RUBRO	DEL RUBRO / TOTAL DE OBRA	MES 0		MES 1		MES 2		MES 3		MES 4		MES 5		MES 6		MES 7		MES 8	
				% RUBRO	% OBRA	% RUBRO	% OBRA	% RUBRO	% OBRA	% RUBRO	% OBRA	% RUBRO	% OBRA	% RUBRO	% OBRA	% RUBRO	% OBRA	% RUBRO	% OBRA	% RUBRO	% OBRA
19,00	MOVIMIENTO DE TIERRA		3,14%			100,00%	3,14%														
20,00	SANEAMIENTO INTERNO Y PLUVIALES SEPARATIVA y RED DE AGUA E INCENDIO		1,15%			2,00%	0,02%	5,00%	0,06%	7,00%	0,08%	15,00%	0,17%	25,00%	0,29%	21,00%	0,24%	20,00%	0,23%	5,00%	0,06%
21,00	RED ELECTRICA DE BAJA y ALUMBRADO		0,79%			2,00%	0,02%	5,00%	0,04%	7,00%	0,06%	15,00%	0,12%	25,00%	0,20%	21,00%	0,17%	20,00%	0,16%	5,00%	0,04%
22,00	OBRAS EXTERIORES		2,39%									10,00%	0,24%	15,00%	0,36%	25,00%	0,60%	35,00%	0,84%	15,00%	0,36%

23,00	PAVIMENTOS EXTERIORES		6,67%															60,00%	4,00%	40,00%	2,67%
	INFRAESTRUCTURA		14,13%																		
	%PARCIAL						3,18%		0,10%		0,14%		0,53%		0,84%		1,00%		5,22%		3,12%
	% ACUMULADO						3,18%		3,27%		3,41%		3,94%		4,78%		5,78%		11,01%		14,13%
D	GASTOS GENERALES	MONTO PRESUPUESTO RUBRO	DEL RUBRO / TOTAL DE OBRA	MES 0 % RUBRO	% OBRA	MES 1 % RUBRO	% OBRA	MES 2 % RUBRO	% OBRA	MES 3 % RUBRO	% OBRA	MES 4 % RUBRO	% OBRA	MES 5 % RUBRO	% OBRA	MES 6 % RUBRO	% OBRA	MES 7 % RUBRO	% OBRA	MES 8 % RUBRO	% OBRA
24,00	GASTOS GENERALES		4,30%			12,50%	0,54%	12,50%	0,54%	12,50%	0,54%	12,50%	0,54%	12,50%	0,54%	12,50%	0,54%	12,50%	0,54%	12,50%	0,54%
25,00	BENEFICIO		9,09%			6,83%	0,62%	7,81%	0,71%	7,05%	0,64%	9,60%	0,87%	18,27%	1,66%	21,03%	1,91%	21,17%	1,92%	8,23%	0,75%
	GASTOS GENERALES		13,39%																		
	% PARCIAL					1,16%		1,25%		1,18%		1,41%		2,20%		2,45%		2,46%		1,29%	
	%ACUMULADO					1,16%		2,41%		3,58%		4,99%		7,19%		9,64%		12,10%		13,39%	
	OBRA PREVISTA		100,00%																		
	R E S U M E N % PARCIAL					6,83%		7,81%		7,05%		9,60%		18,27%		21,03%		21,17%		8,23%	
	AVANCE FISICO %ACUMULADO					6,83%		14,64%		21,69%		31,30%		49,56%		70,59%		91,77%		100,00%	
	ANTICIPO FINANCIERO 20,00%			MES 0	20,00%	MES 1		MES 2		MES 3		MES 4		MES 5		MES 6		MES 7		MES 8	
	DEVOLUCION					1,37%		1,56%		1,41%		1,92%		3,65%		4,21%		4,23%		1,65%	
	RETENCION DE GARANTIA 5,00%					0,34%		0,39%		0,35%		0,48%		0,91%		1,05%		1,06%		0,41%	