

11.- ACONDICIONAMIENTO ELECTRICO ETAPA 1

IMPLANTACIÓN EN OBRA.						
1	IMPLANTACIÓN EN OBRA.	gl		\$0,00	\$0,00	\$0,00
SUBTOTAL IMPLANTACION EN OBRA				\$ 0	\$ 0	
PROYECTO EJECUTIVO.						
1	EJECUCION DE PROYECTO EJECUTIVO EN BASE A ANTEPROYECTO	gl		\$0,00	\$0,00	\$0,00
SUBTOTAL PROYECTO EJECUTIVO				\$ 0	\$ 0	
TRABAJOS DE INFRAESTRUCTURA EN SUB SUELO.						
1	INSTALACION DE INTERRUPTOR DE 400 A EN CDP-01.	gl		\$0,00	\$0,00	\$0,00
2	INSTALACION DE CANALIZACIONES PARA POTENCIA Y CONTROL DE PLANTA DE FRIO.	gl		\$0,00	\$0,00	\$0,00
3	SUMINISTRO TENDIDO Y CONEXIONADO DE LINEA DE ALIMENTACION A PLANTA FRIO.	gl		\$0,00	\$0,00	\$0,00
4	SUMINISTRO TENDIDO Y CONEXIÓN DE LINEA DE DESCARGA A TIERRA PARA LOCAL DE RACK DE 1º.	gl		\$0,00	\$0,00	\$0,00
SUBTOTAL TRABAJOS DE INFRAESTRUCTURA EN SUB SUELO				\$ 0	\$ 0	
TRABAJOS DE INFRAESTRUCTURA EN BASAMENTO.						
1	SUMINISTRO TENDIDO Y CONEXIONADO DE LINEA DE ALIMENTACION A TABLERO TE.01-CM1	m.		\$0,00	\$0,00	\$0,00
2	SUMINISTRO TENDIDO Y CONEXIONADO DE LINEA DE ALIMENTACION A TABLEROS TG-UPS	m.		\$0,00	\$0,00	\$0,00
3	SUMINISTRO TENDIDO Y CONEXIONADO DE LINEA DE ALIMENTACION A TABLERO TE.01-UPS	m.		\$0,00	\$0,00	\$0,00
4	SUMINISTRO TENDIDO Y CONEXIONADO DE LINEA DE ALIMENTACION A TABLERO TE.BAS-001	m.		\$0,00	\$0,00	\$0,00
5	SUMINISTRO Y MONTAJE DE REJA SEPARADORA EN MONTANTE.	gl		\$0,00	\$0,00	\$0,00
6	INSTALACION DE INTERRUPTOR DE150 A EN CDP-02.	gl		\$0,00	\$0,00	\$0,00
SUBTOTAL TRABAJOS DE INFRAESTRUCTURA EN BASAMENTO				\$ 0	\$ 0	
TRABAJOS DE INFRAESTRUCTURA EN PLANTA BAJA.						
1	SUMINISTRO Y MONTAJE DE CANALIZACIONES DE INCENDIO DESDE MONTANTE A CENTRAL DE INCENDIO.	gl		\$0,00	\$0,00	\$0,00
SUBTOTAL TRABAJOS DE INFRAESTRUCTURA EN PLANTA BAJA				\$ 0	\$ 0	
SUMINISTRO Y MONTAJE DE TABLEROS.						
1	SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIONADO DE TABLERO TE.01-CM1.	u.		\$0,00	\$0,00	\$0,00
2	SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIONADO DE TABLERO DE PLANTA DE FRIO TCH.	u.		\$0,00	\$0,00	\$0,00
3	SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIONADO DE TABLEROS DERIVADOS EN PRIMER PISO.	gl.		\$0,00	\$0,00	\$0,00
4	SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIONADO DE TABLERO TG-UPS	u.		\$0,00	\$0,00	\$0,00
5	SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIONADO DE TABLERO TE.01-UPS	u.		\$0,00	\$0,00	\$0,00
SUBTOTAL SUMINISTRO Y MONTAJE DE TABLEROS				\$ 0	\$ 0	
CANALIZACIONES PARA POTENCIA, CABLEADO ESTRUCTURADO Y SEÑALES.						
1	SUMINISTRO Y MONTAJE DE DUCTOS (DISCRIMINAR POR MEDIDA).	m		\$0,00	\$0,00	\$0,00
2	SUMINISTRO Y MONTAJE DE CAÑOS DE HIERRO (DISCRIMINAR POR MEDIDA)	m		\$0,00	\$0,00	\$0,00
3	SUMINISTRO Y MONTAJE DE CAÑERÍAS DE PVC (DISCRIMINAR POR MEDIDA)	m		\$0,00	\$0,00	\$0,00
4	SUMINISTRO Y MONTAJE DE CAÑERÍAS ENTERRADAS DE PVC. (DISCRIMINAR POR MEDIDA)	m		\$0,00	\$0,00	\$0,00
SUBTOTAL CANALIZACIONES PARA POTENCIA Y SEÑALES DE PRIMER PISO				\$ 0	\$ 0	
CAJAS, TOMACORRIENTES, LLAVES, PLAQUETAS Y REGISTROS						
1	SUMINISTRO Y MONTAJE DE PLAQUETAS.	un		\$0,00	\$0,00	\$0,00
2	SUMINISTRO Y MONTAJE DE MÓDULO TIPO TRES EN LÍNEA.	un		\$0,00	\$0,00	\$0,00
3	SUM. Y MONTAJE DE MÓDULO TOMAC. TIPO SCHUKO CON TIERRA LATERAL Y CENTRAL.	un		\$0,00	\$0,00	\$0,00
4	SUMINISTRO Y MONTAJE DE MÓDULO DE CORTE UNIPOLAR.	un		\$0,00	\$0,00	\$0,00
5	SUMINISTRO Y MONTAJE DE MÓDULO DE CORTE BIPOLAR.	un		\$0,00	\$0,00	\$0,00
6	SUMINISTRO Y MONTAJE DE MÓDULOS DIMMER.	un		\$0,00	\$0,00	\$0,00
7	SUMINISTRO Y MONTAJE DE MÓDULO DE CORTE DE COMBINACIÓN.	un		\$0,00	\$0,00	\$0,00
8	SUMINISTRO Y MONTAJE DE CAJAS DE LLAVE.	un		\$0,00	\$0,00	\$0,00

9	SUMINISTRO Y MONTAJE DE CAJAS DE BRAZO.	un		\$0,00	\$0,00	\$0,00
10	SUMINISTRO Y MONTAJE DE REGISTROS (DISCRIMINAR POR TIPO).	un		\$0,00	\$0,00	\$0,00
SUBTOTAL CAJAS TOMACORRIENTES, LLAVES, PLAQUETAS Y REGISTROS DE PRIMER PISO				\$ 0	\$ 0	
CONDUCTORES DE POTENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y PRIMER PISO						
1	SUMINISTRO Y TENDIDO DE LÍNEAS DE ALIMENTACION DE TE.01-CM1 A TABLEROS DERIVADOS.	gl.				
2	SUM. Y ENHEBRADO DE CONDUCTORES DE DESCARGA A TIERRA (DISCRIMINAR POR SECCIÓN).	m.		\$0,00	\$0,00	\$0,00
3	SUMINISTRO Y ENHEBRADO DE CONDUCTORES (DISCRIMINAR POR SECCIÓN)	m		\$0,00	\$0,00	\$0,00
SUBTOTAL CONDUCTORES DE POTENCIA PARA PRIMER PISO				\$ 0	\$ 0	
ILUMINACIÓN						
1	SUMINISTRO Y MONTAJE DE LUMINARIAS (DISCRIMINAR POR CADA TIPO).	un		\$0,00	\$0,00	\$0,00
2	SUMINISTRO Y MONTAJE DE SISTEMA DE CONTROL DALI.	un		\$0,00	\$0,00	\$0,00
SUBTOTAL ILUMINACION DE PRIMER PISO				\$ 0	\$ 0	
TERMINALES TELEFONICOS.						
1	SUMINISTRO DE TERMINALES TELEFONICOS DE MESA Y PARED PARA PRIMER PISO	u.		\$0,00	\$0,00	\$0,00
SUBTOTAL TERMINALES TELEFONICOS PARA PRIMER PISO				\$ 0	\$ 0	
TRABAJOS DE ALBAÑILERÍA EN PRIMER PISO						
1	TRABAJOS DE ALBAÑILERÍA EN PRIMER PISO.	gl		\$0,00	\$0,00	\$0,00
SUBTOTAL TRABAJOS DE ALBAÑILERIA INFRAESTRUCTURA Y PRIMER PISO				\$ 0	\$ 0	
DESMONTAJE DE INSTALACIONES EXISTENTES PARA PRIMER PISO.						
1	DESMONTAJE DE INSTALACIONES EXISTENTES QUE QUEDAN EN DESUSO EN PRIMER PISO.	gl		\$0,00	\$0,00	\$0,00
SUBTOTAL DESMONTAJE DE INSTALACIONES EXISTENTES DE PRIMER PISO				\$ 0	\$ 0	
PRUEBAS Y ENSAYOS						
1	PRUEBAS Y ENSAYOS	gl		\$0,00	\$0,00	\$0,00
SUBTOTAL PRUEBAS Y ENSAYOS INFRAESTRUCTURA Y PRIMER PISO				\$ 0	\$ 0	
PLANOS CONFORME A OBRA Y ASUNCIÓN DE RESPONSABILIDAD						
1	PLANOS CONFORME A OBRA Y ASUNCIÓN DE RESPONSABILIDAD	gl		\$0,00	\$0,00	\$0,00
SUBTOTAL PLANOS CONFORME A OBRA Y ASUNCION DE RESPONSABILIDAD INFRAESTRUCTURA Y PRIMER PISO				\$ 0	\$ 0	
SUBTOTAL DEL CAPITULO 11				\$ 0	\$ 0	