



NOTAS:
LA OBRA SERA REALIZADA CON LA ESCUELA EN FUNCIONAMIENTO. POR LO QUE SE TRABAJARA CON EL LOCAL OCUPADO POR ALUMNOS Y PERSONAL DOCENTE.
LAS ETAPAS DE OBRA SERAN COORDINADAS CON EL DIRECTOR DE OBRA Y LAS DIRECCION DE LA ESCUELA.

ETAPAS DE OBRA:

- 1.- LOCAL PSICOMOTRICIDAD: SERA REALIZADO EN LA PRIMERA ETAPA DE OBRA DE MODO QUE SEA UTILIZADO COMO AULA TEMPORAL A MEDIDA QUE SE INTERVENGA EN LAS AULAS DE LA ESCUELA.
- 2.- AULAS ESCUELA: SE INTERVENIRA DE A UNA, MIENTRAS SE ESTE TRABAJANDO EN EL AULA SE UTILIZARA EL LOCAL DE PSICOMOTRICIDAD.
- 3.- REALIZACION DE BAÑO DE DISCAPACITADOS:
EL ACTUAL BAÑO DE DOCENTES NO SERA INTERVENIDO HASTA QUE NO ESTE EL BAÑO DE DISCAPACITADOS EN FUNCIONAMIENTO.
- 4.- REALIZACION DE RAMPAS DE ACCESO A ESCUELA:
SERA REALIZADA PRIMERO LA RAMPA DE ACCESO AL PATIO. UNA VEZ TERMINADA SE REALIZARA LA DEL ACCESO PRINCIPAL.
- 5.- INSTALACION DE GAS EN COCINA: SERA REALIZADA FUERA DE HORARIO DE TRABAJO O FIN DE SEMANA, YA QUE LA COCINA DEBE ESTAR OPERATIVA.
- 6.- INSTALACIONES PROVISORIAS: SERAN UBICADAS SEGUN INDICACION EN PLANOS.

NOTA:

TODAS LAS MEDIDAS DEBERAN SER VERIFICADAS EN OBRA POR EL SUBCONTRATISTA CORRESPONDIENTE.

A.N.E.P

P.A.E.P.U

COMPONENTE PLANTA FISICA

AREA DE OBRAS

LAMINA

LA01

TIPOS

1 DE 17

OBRA

ESCUELA 35° BUCEO

MONTEVIDEO

DESCRIPCION

PLANTA UBICACION

FECHA

07/2018

ESCALA

1/250

ARCHIVO Escuela_35_Graficos.dwg

COORD. PLANTA FISICA

ARO. M. VAZQUEZ

COORD. OBRAS

COORDINADOR

TECNICO

ARO. NATALIA MENDOZA

DIBUJANTE

DIBUJANTE