

## **Cerramiento Cementerio Migue - MEMORIA**

Suministro, transporte e instalación de 100 metros lineales de muros prefabricados de hormigón, altura efectiva mínima 2,20 metros de altura. Se deberá presentar las características de sistema constructivo, pilares y paneles.

La zona a instalar los muros prefabricados se entregará limpia y amojonada. La ubicación de los portones se indicará en sitio. El trazado es el indicado el planos Anexo 2.

Los pilares del sistema deberán ser tipo "H", vibrados y armados con hierro tratado. Los paneles deben ser armados y vibrados. El empotraje de los mismos será según indicación del fabricante y con un mínimo de 0,60 metros.

La fundación de las columnas debe realizarse según indicaciones de fabricante y con un mínimo de 60x60x60cm. Debe quitarse toda la capa vegetal, en caso se exceder la profundidad necesaria se llevara a nivel con balasto compactado en capas inferiores a 15cm, luego se deberá regularizar el fondo con una capa de hormigón pobre de 5cm.

La colocación de los paneles debe realizarse según indicación de fabricante. Previo a la colocación de los paneles se deberá nivelar el suelo natural entre tramos de pilares retirando la maleza existente.

La instalación de los mismos deberá acompañar la pendiente del terreno.

### **Generalidades**

Todos los trabajos deberán ser ejecutados de acuerdo a las reglas del arte y presentar, una vez culminado, un aspecto de prolijo en sus terminaciones y mecánicamente resistente.