

Montevideo, 26 de julio de 2022

**De Mantenimiento
a Dpto. Servicios Generales.**

Memoria descriptiva sala de servidores

Visto la petición del Referente de Dpto de Informática, Sr. Hebert Trujillo, se procedió al análisis de de la misma por esta Oficina, llegando al acuerdo de hacer algunos cambios en el planteo de la obra, los cuales se detallan a continuación:

Planteo de obra

La primer superficie a revestir es de 3.70m x 2.40m, la misma será fijada con montantes galvanizados de 3.5 cm, tendrá paneles de lana de roca en toda la superficie para luego montar placas de yeso incombustible de 12mm de espesor.

La segunda parte es de 2.25m x 2.40m, los cuales se componen de un tabique de madera de 80cm x 2.40m una puerta de 95 cm y un ultimo tabique de 50cm x 2.40m, esta será revestida de ambos lados, sobre la parte de afuera irá solo placa de yeso incombustible y por el lado de adentro llevará montantes galvanizados de 3.5 cm, tendrá paneles de lana de roca en toda la superficie para luego montar placas de yeso incombustible de 12mm de espesor.

Pintura

La superficie se enmasillará y lijará solo por el lado de afuera, se utilizará pintura látex blanco lavable de primera calidad.

OBSERVACIONES: Limpieza de obra, horarios y finalización de obra

La obra debe quedar limpia y ordenada a cada fin de jornada y vacía al fin de obra, (la empresa adjudicada debe encargarse de retirar todos los materiales, escombros, etc. que resulten como desuso, siempre coordinado previamente con la dirección de obra de la D.N.L.Q.).

La empresa adjudicada, deberá proporcionar a la dirección de obra, el tiempo estimado de finalización de la misma y se encargará de utilizar los recursos necesarios para proteger los artefactos electrónicos y mobiliarios que puedan resultar afectados producto de polvos, pinturas, etc.

Sin mas que agregar, saludan atte...

As 506/2022


JUAN ESPINO
Encargado Mantenimiento y Audio
Dirección Nacional de
Loterías y Quinielas