


VISTA LATERAL
ESC. 1/50

PLANTA ESTRUCTURA TECHO
ESC. 1/50

TRABAJOS A REALIZAR EN AULA PRE FABRICADA:

INTERIORES:

A.- SUSTITUCION DE PISO. SE RETIRA PISO EXISTENTE. SE COLOCAN CHAPONES FENOLICOS PLASTIFICADOS DE $\varnothing=18\text{mm}$. COMO TERMINACION SE COLOCARAN BALDOSAS VINILICAS DE $30 \times 30\text{cm}$, $\varnothing=3,2\text{mm}$, COLOR GRIS (ALTO TRAFISTO). SE COLOCARAN ZOCALOS DE PVC.

SE RE COLOCARA LA CHAPA EXISTENTE EN PISO (CHAPA DE UNION ENTRE AMBOS MODULOS).

B- PUERTA: SE COLOCARA UNA MANIJA Y CERRADURA DE SEGURIDAD


C- CUBIERTA SUPERIOR: SE COLOCARA UN TECHO TIPO ISODEC EPS, e=10cm, PENDIENTE 5%, DE UNION ENGRAFADA

ESTRUCTURA: PNC 10, SOLDADOS A LA PARTE SUPERIOR TECNO (EXTREMOS). EN PARTE CENTRAL SE COLOCAN TUBOS DE 5 x 5cm, SOLDADOS AL LATERAL METALICO DE LA ESTRUCTURA DEL AULA, Y A LOS PNC 10.

TERMINACION DE ESTRUCTURA METALICA: ANTIOXIDO + ESMALTE SINTETICO.

LATERALES: SODEC EPS, e=5cm, FIJADOS A PERFILES ANGULO. VER CORTE A-A

D- EQUIPO AIRE ACONDICIONADO: LA UNIDAD EXTERIOR DEL EQUIPO TIPO SPLIT, SE COLOCARA A NIVEL DE PISO, SOBRE UNA BASE DE HORMIGON. SE MANTENDRA EL PASE EXISTENTE EN LA PARED DEL AULA.

CORTE A-A
ESC. 1/10

COMPONENTE PLANTA FISICA			LAMINA
AREA DE OBRAS			
OBRA	ESCUELA N°12 - VILLA DEL CARMEN		L 04
DURAZNO			TIPOS
DESCRIPCION	FECHA	ESCALA	
AULA PREFABRICADA	10/2021	1/50	4 DE 4

ARCHIVO	ET2 Durazno_ Bafio y aula_2.dwg
COORD. PLANTA FISICA	COORD. OBRAS
ARO. M. VAZQUEZ	-
TECNICO	DIBUJANTE
ARO. NATALIA MENENDEZ	-

NOTA:

TODAS LAS MEDIDAS DEBERAN SER VERIFICADAS EN OBRA POR EL SUBCONTRATISTA CORRESPONDIENTE.

A.N.E.P	P.A.E.P.U
---------	-----------

COMPONENTE PLANTA FISICA	LAMINA
AREA DE OBRAS	104

OBRA

ESCUELA N°12 - VILLA DEL CARMEN

DURAZNO

TIPOS

DESCRIÇÃO	FECHA	ESCOLA
AULA PREFABRICADA	10/2021	1/50

4 DE 4

ARCHIVO	E12 Durazno_ Baño y aula_2.dwg
---------	--------------------------------

COORD. PLANTA FÍSICA ARQ. M. VAZQUEZ	COORD. OBRAS —
---	-------------------

TÉCNICO	DIBUJANTE
ARQ. NATALLA MENENDEZ	—