



Obras Sanitarias del Estado

Oficina Técnica Dptal. Florida

GERENCIA REGIÓN CENTRO

Pliego de Condiciones Particulares

SOLICITUD DE PEDIDO N° CD 10076375

**OBJETO: Suministro, traslado y puesta en obra
de piezas prefabricadas de hormigón
armado para toma de Usina 25 de Mayo
y Paso Severino**

Fecha de Apertura: 27 de marzo del 2023

Hora : 10:00

CAPÍTULO I

1. OBJETO DE LA SOLICITUD

1.1. El objetivo de la solicitud es el suministro, traslado y puesta en obra a Toma de Usina 25 de Mayo y Paso Severino

2. UBICACIÓN

Usina 25 de Mayo y Usina Paso Severino.

3. PROPUESTA BÁSICA, ALTERNATIVAS O VARIANTES

3.1. No se aceptarán alternativas y/o variantes según lo establecido en el pliego de condiciones particulares.

4. PLAZO DE ENTREGA

4.1. El plazo total de entrega será de 48 horas desde que se notifica de la aprobación de la Orden de Compra.

4.2. Deberán contar con stock al momento de cotizar.

CAPÍTULO II

1. MATERIALES SOLICITADO Y SUS CARACTERÍSTICAS

- 2 piezas prefabricados de hormigón armado de 2 metros de diámetro interior, 10 centímetros de espesor de pared y 2 metros de altura, con piso incluido

- 6 piezas prefabricados de hormigón armado de 2 metros de diámetro interior. 2 metros de altura, 10 centímetros de espesor de pared, sin fondo ni tapa.

- 2 tapas prefabricados de hormigón armado para anillos de 2 metros de diámetro interno y espesor de pared de 10 centímetros de espesor de pared

2. CONDICIONES DE LA OFERTA

La cotización de verá indicar:

Mantenimiento de oferta: la cual no será mínimo a 30 días

Condiciones de pago: la cual será a crédito mínimo a 60 días

Se deberá estipular impuestos a agregar

- Se deberá indicar traslado y puesto en obra en las localidades de 25 de Mayo y de Paso Severino.

Rubrado: PIEZAS PARA TOMA DE AGUA EN USINA DE 25 DE MAYO Y PASO SEVERINO

Rubro	Unidad	Cantidad	Precio Unitario (\$)	Precio Global (\$)
ARO C/ PISO	U	2		
TAPA	U	2		
ARO	U	6		
TRASLADO Y PUESTO EN OBRA	GL	1		

Sub Total Rubros	
IVA	
Precio Total de la Oferta	