

Montevideo, 28 de Septiembre de 2017

Respuestas a consultas realizadas durante Visita Obligatoria por Licitación Abreviada 12/2017.

1. Lote I -Planos salas

¿Es posible contar con plano de ambas salas (Sala Servidores y Sala Ups)?

Se necesitaría con medidas de plenum de cielo raso, piso técnico, altura útil, ubicación de los racks.

**Se proporcionan:**

- a) **Plano 01 - planta 1/200 AutoCAD editable, piso 3 (oficinas 327 – Sala Servidores y 329 A – Sala UPS).**
- b) **Plano 02 - planta en formato .pdf**
- c) **Esquema 01 – Esquema de distribución vertical de fibras**
- d) **Esquema 02 – Esquema de conexión de racks**

**El en el CPD se poseen dos salas, la Sala de Servidores (SS) – identificada como oficina 327 en plano y la Sala de UPS (SUPS)- identificada como 329-A.**

**La sala SS posee unas dimensiones aproximadas de 5.0 m de largo por 4.5 m de ancho. Piso técnico de 38cm, altura 280 cm y cielorraso de 94 cm.**

**En tanto, la sala SUPS posee unas dimensiones aproximadas de 5.0 m de largo por 4.5 m de ancho. Piso técnico de 38cm, altura 248 cm y cielorraso de 128cm.**

**En SS existen un total de 8 (ocho) racks, de marcas y tipos heterogéneos, organizados en filas de 4 (cuatro racks), frente a frente, detalles que fue verificada por los en su visita obligatoria.**

2. Lote I - ítem 1, variación 3- Gateway para Aires Acondicionados

- a) **¿Cómo es la conexión del Gateway con el equipo?; por ejemplo a través de puerto serial.**

**PENDIENTE – se informará oportunamente**

- b) ¿Requiere la instalación alguna configuración en el equipo de aire y en el Gateway?

**PENDIENTE – se informará oportunamente**

- c) ¿Qué parámetros del equipo se monitorean o se monitorearán?

**PENDIENTE – se informará oportunamente**

3. Lote II – Fibra óptica

- a) ¿Es posible contar con diagrama de tendido de FO?

**Se proporcionan plano mencionado en respuesta a consulta 1.**

- b) ¿La instalación comprende la inspección/verificación de contactos en los extremos de las fibras fuera de Sala de Servidores?

**La instalación comprende inspección/verificación de contactos de los extremos, ubicados en los racks de piso.**

- c) ¿La instalación comprende el cambio de tipos de contactos a LC en los extremos de las fibras fuera de Sala de Servidores?

**La instalación solo contempla los cambios de contactos en los distribuidores de Sala de Servidores.**

4. Lote I – ítem 1, variación 1

Específicamente sobre sensores de humo, ¿Qué tipo de sensores se pretende: fotoeléctrico, láser o de aspiración?

**Se aceptarán sensores láser.**

5. Lote I – ítem 1, variación 1

Específicamente sobre alarma visual para control ambiental

¿Se genera alarma visual con cualquier parámetro?

¿Son alarmas visuales que identifican la variable monitoreada que la genera o por cada punto/sensor?

**Se pretende, se genere alarma visual para cada grupo de variables monitoreadas, es decir, humo, temperatura, humedad, flujo de aire, fluidos.**

**A nivel de gestión el alarmas, el sistema permitirá entre otras características, identificar sensor que la genera.**

6. Lote I – en todas su variaciones

¿Es posible ofertar en algunas variaciones dentro de cada lote, en forma no excluyente?

**No, es obligatorio ofertar por lote completo.**