

Montevideo, 30 de abril de 2024.

## Grupo de respuestas Número 2

1-Hay que presentar proyecto ejecutivo con la oferta? O solo un esquema

**Respuesta:** Nombrar tipo de fundación y esquema orientativo.

2-Hay que suministrar equipo de aire acondicionado? En caso afirmativo indicar características y desagües

**Respuesta:** Sí equipo inverter de 9000 BTU. Con equipo exterior con ménsula y jaula de varillas adosado a muro nuevo de 30 cm junto a baño nuevo. Canalizaciones y demás se verán en obra

3-La acometida al tablero D, de donde viene, cuantos metros y si es área o subterránea

**Respuesta:** Se traslado pregunta al asesor.

4-La abertura de aluminio "Al E" significa que se recuperan las aberturas existentes y se recolocan?, con las rejas es lo mismo, en el acceso se coloca reja, en caso afirmativo enviar planillas.

**Respuesta:** Es correcto la nomenclatura AL E es abertura Existente, se reutilizarán las aberturas con sus respondientes rejas. Las aberturas nuevas todas llevan rejas se tratará de adaptar las existentes sobrantes.

5-¿En eléctrica no figuran las luces de emergencia, hay que suministrarlas?

**Respuesta:** cotizar 3 luminarias led homologadas por DNB, se ajustará colocación en obra.

6-Se puede contar con baños del policlínico para la obra?

**Respuesta:** Sí se puede coordinar el uso del baño con el policlínico, tener en cuenta que no tienen ducha.

7-Hay que solicitar provisorio de ute y ose?

**Respuesta:** Se usa las instalaciones del policlínico.

8-Cual es el cerco a realizar?

Se adjunta plano próximamente

9-Indicar Donde se colocan guardasillas

**Respuesta:** no va

10-El nuevo ladrillo enrasado en fachada va pintado?

**Respuesta:** La terminación del ladrillo es sellador incoloro tipo impermeabilizante siliconado transparente mate SIKA

**NOTA:** se recibe pedido de prorróga, se actualizará nueva fecha en publicación