

Lugar Montevideo 17 de Agosto de 2020.

ACLARACIONES LICITACION AZOTEAS Y OTROS CTRO . NACIONAL
AFILIACIONES

CONSULTAS QUE SURGIERON DE REUNION PREVIA EL DIA 13/8/20

PRESUPUESTARA SOLO EL M2 DE PINTURA
COMPLETO(PREAPARACION DE SUPERFICIE , TERMINACION ETC.)

SON TRES BAJADAS DE PLUVIALES A CAMBIAR

LA LOSA QUE DA AL PATIO INTERIOR DONDE ATRAVIEZA LA BAJADA
SE IMPERMEABILIZARA EN SU TOTAL 20m2

SE REALIZARA IMPERMEABILIZACION DE MUROS DE TRAGA LUZ DE
PATIO INTERIOR , ESTOS SE REPARAN FISURAS Y LUEGO SE APLICARA DOS
MANOS DE PINTURA IMPERMEABLE DESDE EL NIVEL INFERIOR HASTA
PRETIL.

METROS CUADRADOS A REALIZAR REVOQUE SON LOS QUE
APARECEN EN LOS RECAUDOS DE LA LICITACION EN AMARILLO

EL PRETIL DE LA FACHADA PRINCIPAL , SERA IMPERMEABILIZADO
EN SU PARTE VERTICAL CON GEOTEXTIL Y LUEGO PINTADA CON
MEMBRANA LIQUIDA COLOR A DEFINIR.

Y EN SU PARTE HORIZONTAL TAMBIEN EL MISMO PROCEDIMIENTO

SE REALIZARA EN JUNTA DE DILATACION ENTRE MURO Y LOSA (LO
CUAL GENERO UNA FISURA)

SE PICARA TODO EL REVOQUE SUELTO, LUEGO SE REALIZARA UNA
JUNTA DE Poliuretano expansible TIPO SikaSwell® S-2

LUEGO SOBRE ESTE SE COLOCARA MALLA DE FIBRA DE VIDRIO Y SE
REVOCARA.(SE REALIZARA LA CORRECTA IMPERMEABILIZACION DE DICHA
JUNTA.)

DE TERMINACION SE COLOCARA DESDE EL BORDE PRETIL HASTA
UN 1,50M MEMBRANA GEOTEXTIL CON TERMINACION MEMBRANA LIQUIDA.
ESTE TRABAJO TAMBIEN SE REALIZARA EN MUROS DEL TRAGA LUZ.

Saluda atte.

Camilo Cuello
Tec. Constructor