

Envío nuevo rubrado y algunas aclaraciones más:

- 1- Se pinta baranda para acceso peatonal existente con esmalte sintético gris y se pinta con esmalte para alto tránsito la cebra para senda peatonal.
- 2- Se pinta con esmalte sintético la fachada del pórtico de acceso sobre el estacionamiento este, color similar al existente.
- 3- Todos los carteles se colocan con perfiles tubulares.
- 4- Se agregan 6 carteles para las ambulancias y 2 para estacionamiento oficiales. Luego se enviarán los gráficos.

Otras aclaraciones:

- 1- Se eliminan los bolardos de hierro existentes
- 2- Se colocan solo los nuevos bolardos según plano
- 3- Se repone la vereda peatonal con baldosa calcárea de bastones amarillos
- 4- Envío planos con las cordonetas finales a colocar.
- 5- Se colocan adoquines y una reguera para desagüe según se indica en plano de sector
- 6- Colocar reguera para desagüe en rampa de estacionamiento oeste, embutir en contrapiso y desague dentro de banquina de tierra.

Arq. Gimena Puig

--

Departamento de Planta Física  
División Mantenimiento  
Hospital de Clínicas "Dr. Manuel Quintela"