PLAN DE TRABAJOS OFICIAL OBRAS MOLINO CEMENGAL

LAS TAREAS EN AZUL IMPLICAN TRABAJOS EN DOBLE TURNO Y PARADA DEL PUENTE GRUA DENTRO DE LA SALA O TIENEN RELACION E INCIDENCIA SOBRE LAS MISMAS

SEMANAS CORRIDAS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

DOCUMENTACION EN GENERAL PARA INGRESO A PLANTA, SEGUROS,NOMINAS,EQUIPOS, ETC.
PLANOS PARA LA DEFENSA DENTRO DE LA SALA DE CLINKER Y SU APROBACION POR SEGURIDAD
INSTALACION DE OBRADOR Y CONEXIONES-REPLANTEOS EN GENERAL
CALCULOS Y PLANOS APTOS PARA CONSTRUIR
PREPARACION DE DISTANCIADORES DE CONCRETO PARA HORMIGON
PREPARACION DE ACERO CORTADO Y DOBLADO PLATEA TOLVAS
PREPARACION DE ACERO CORTADO Y DOBLADO PARA BASES AISLADAS Y DEL MOLINO
DEMOLICIONES DE CALDERA,PAVIMENTO Y MURO DE CONTENCION
FABRICACION Y ANDAMIOS PARA DEFENSA EN SALA DE CLINKER
REINSTALACION DE CALDERA
ARMAR ANDAMIOS, COLOCAR DINTELES Y DEMOLER ABERTURAS DE ACCESO AL ENTREPISO
ARMADO DE DEFENSA CON SU TECHO DE PROTECCION DENTRO DE LA SALA DE CLINKER
CIERRE DE SALA DE CALDERA Y REPARACIONES VARIAS EN EL ENTORNO DEL MOLINO
EXCAVACION DE BASE MOLINO Y BASES DE CAÑERíAS
RELLENO DE BASE DEL MOLINO Y POZOS DE BOMBEO CON HORMIGON POBRE
AZOTADO EXCAVACION DEL MOLINO Y BASES AISLADAS
CARPETAS DE LIMPIEZA EN TOLVAS,MOLINO Y BASES AISLADAS
ARMADURA BASE DEL MOLINO CON SUS REFUERZOS
ENCOFRADOS PLATEA TOLVAS
ENCOFRADOS Y ANCLAJES SOBRE LA ARMADURA DE LA BASE DEL MOLINO
ACERO EN ARMADURA Y ARRANQUES DE MUROS EN PLATEA TOLVA
COLADO HORMIGON EN PLATEA TOLVAS
PREPARACION Y COLADO DE RAMPA INGRESO EDIFICIO TOLVAS
COLADO DE HORMIGON EN BASE DEL MOLINO
REPARACION O COMPLETADO DE PAVIMENTOS EN LA ZONA DEL MOLINO
ARMADURAS Y ANCLAJES EN BASES AISLADAS
COLADO DE HORMIGON EN BASES AISLADAS
GROUTEADO DE ESTRUCTURAS Y MAQUINAS
ENCOFRADO DE PRIMER TRAMO DE MUROS DE TOLVAS (aprox 2 MTS DE ALTURA)
ARMADURA DE PRIMER TRAMO Y CIERRE DEL ENCOFRADO.
COLADO DEL PRIMER TRAMO
PROLONGAR ANDAMIOS Y ENCOFRAR, ARMAR Y COLAR 2° TRAMO
DESENCOFRAR, LIMPIAR, ENCOFRAR ,ARMAR Y COLAR 3ER TRAMO HASTA LOSA FONDO DE TOLVAS
COMPLETAR ENCOFRADOS DE TABIQUES DIVISORIOS Y EL APUNTALAMIENTO DE LOS MISMOS
DESENCOFRAR, LIMPIAR, ENCOFRAR , ARMAR Y COLAR 4° TRAMO, JUNTO CON LOS TABIQUES DIVISORIOS
DESENCOFRAR, LIMPIAR,ENCOFRAR ,ARMAR Y COLAR 5°TRAMO
DESENCOFRAR,LIMPIAR, ENCOFRAR,ARMAR Y COLAR 6° TRAMO FINAL
APUNTALAR Y ENCOFRAR LOSA DE FONDO DE TOLVAS QUE SE CUELGA DE LOS TABIQUES DIVISORIOS
ARMAR LOSA DE FONDO Y COLOCAR LOS MARCOS DE LAS BOCAS DE DESCARGA
COLAR LOSA DE FONDO
HACER PENDIENTE EN CELDA DE YESO
DESARMAR PROTECCIONES DE TECHO Y ANDAMIOS EXTERIORES E INTERIORES
DESARMAR APUNTALAMIENTO DE LOSA DE FONDO DESPUES DE SU FRAGÜE
ENCOFRAR LOSA ENTREPISO Y BALCON
ARMAR LOSA DE ENTREPISO CON EL BALCóN
COLAR LOSAS DE ENTREPISO Y BALCON
DESENCOFRAR LOSAS DE ENTREPISO Y BALCON. COLOCAR BARANDAS DESARMABLES Y ESCALERA DE ACCESO
LIMPIEZA Y TERMINACIONES DE ABERTURAS Y PINTURAS