SALA FRAY BENTOS FECHA RELEVAMIENTO: 04/2019

SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Y VENTILACION MECANICA

No	Marca/Modelo	Potencia (BTU/h)	Tipo						Sector que atiende	Fecha de instalado	Observaciones
			De ventana	Split		RoofTop	Cassette	Vent./Ext.			
				Piso / Techo	De Pared						
1	West Point	60.000		X					Sala Juego	ago-10	En techo
2	West Point	60.000		X					Sala Juego	ago-10	En techo
3	STANDFORD	60.000		X					Sala Juego	feb-19	En techo. Inverter. Eficiencia energética clase A. Gas R410 380V Trifasico
4	STANDFORD	60.000		X					Sala Juego	feb-19	En techo. Inverter. Eficiencia energética clase A. Gas R410 380V Trifasico
5	GREE	12.000			X				Cajas	jun-18	
6	Lennox	12.000			X				Tesoreria	ago-10	
7	Comfortline	12.000			X				Taller Maquinas	feb-19	Inverter. Eficiencia energética clase A. Gas R410
8	West Point	9.000			X				CCTV	ago-10	Reinstalado de sala vieja.
9	West France	12.000			X				Secretaria/Contaduria	feb-19	Inverter. Eficiencia energética clase A. Gas R410
10	West France	9.000			X				Gerencia	ago-10	
11	Panavox	12.000			X				Data Center	año 2016	
12	Panavox	12.000			X				Data Center	año 2016	
13	GREE	18.000			X				Descanso de Personal	año 2018	
14	Frankhel	RPM460						X	Sala Juego	ago-10	Turbina de inyeccion / extraccion.
15	Frankhel	RPM460						X	Sala Juego	ago-10	Turbina de inyeccion / extraccion.
16											
17											